

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
3. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Név	Baja Város Önkormányzata
Székhely:	6500 Baja, Szentháromság tér 1.
Képviseli:	Zsigó Róbert polgármester
Törzskönyvi azonosító:	724319
Statisztikai számjel:	15724313-8411-321-03

mint **Megrendelő**,


másrészről

Név:	DV Baja Konzorcium
Székhely:	6060 Tiszakécske, Béke utca 50.
Képviseli:	Tóth László ügyvezető
Cégjegyzékszám:	03-09-105290
Adószám:	11426628-2-03

mint **Vállalkozó** együttesen szerződő felek (továbbiakban: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük a **DAOP-5.1.2/A-2f-2010-0001** jelű **„Baja történelmi városközpontjának megújítása, térségi, gazdasági és kulturális központ szerepének megerősítése”** elnevezésű projekt (a továbbiakban: projekt) mélyépítési és kapcsolódó feladatainak ellátására 2010. május 14. napján vállalkozási szerződés (a továbbiakban: alapszerződés) jött létre.
2. Az alapszerződés teljesítése során előre nem látható körülmények merültek fel, amelyek Vállalkozó kivitelezését akadályozták.
 - 2.1. A közműépítési munkák során több esetben olyan előre nem látható körülmény állt elő, amely befolyásolta a kivitelezés menetét. Ilyen akadályozó tényezők az illegálisan működő csapadék- és szennyvízelvezetések, melyek felszámolását el kellett végezni, továbbá a kivitelezés közben feltárt falazott csapadékcsatorna fogadóba történő bekötésének szükségessége, amely a felújításig a szállított vizet a talajba szikkasztotta el. Egyes társasházak esetében nem volt megoldott az ivóvízhálózatra való szabályos rákötés, ennek felismerését követően ennek kivitelezése iránt is intézkedni kellett.
 - 2.2. A közműszolgáltatók a projekt megvalósításával egy időben, a rekonstrukciós munkákhoz nem kapcsolódó - Megrendelővel előre nem egyeztetett - saját fejlesztéseiket is megvalósították azzal a céllal, hogy a projekt keretében megvalósuló beruházást követően ne fordulhasson elő a felújított közterületeken a régi vezetékek miatti meghibásodás, illetve azzal járó közműfeltárás.
 - 2.3. A projekt részét képezik a mélyépítéssel érintett egyes utcák épületeinek homlokzatai felújításai is. Ezen felújítások tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás több ízben is eredménytelenül zárult, így annak munkálatai a tervezett időpontban nem voltak megkezdhetők, illetve kivitelezhetők. Ezen munkák időbeli késedelme miatt Vállalkozó burkolási részfeladatainak elvégzését jelenleg is akadályozzák, tekintettel arra, hogy a homlokzat felújítás kivitelezésének teljesítési határideje 2011. november 30, műszaki indoklottsága miatt a burkolatok lerakására csak ezt követően kerülhet sor.



Zsigó Róbert
Megrendelő


Tóth László
Vállalkozó

3. Jelen szerződés 2. pontja szerinti körülmények Vállalkozót az alapszerződés teljesítésében akadályozták és a határidőre történő teljesítés tekintetében Vállalkozó lényeges jogos érdekét sértik.
4. Jelen szerződés 2. pontjában meghatározott körülmények szerződéskötéskor előre nem láthatósága és a 3. pont szerinti általuk okozott lényeges jogos érdeksérelem alapján megalapozzák a Kbt. 303. §-a szerinti szerződésmódosítást.
5. Szerződő Felek az alapszerződés 2. számú mellékletét hatályon kívül helyezik és az alapszerződés 3.) A vállalkozás időtartama pontjának 2. bekezdése szerinti teljesítési határidőt a következők szerint módosítják:
6. **„A teljesítés véghatárideje: 2012. május 14.”**
7. Az alapszerződés 1. sz. mellékletét képező pénzügyi ütemtervet Szerződő Felek az alábbiak szerint módosítják:


Megnevezés	Számla kelte	Összege
I. Részszámla	2010. május 31.	26 000 000 Ft
II. Részszámla	2010. június 30.	44 700 000 Ft
III. Részszámla	2010. július 31.	46 300 000 Ft
IV. Részszámla	2010. szeptember 30.	72 895 809 Ft
V. Részszámla	2011. március 31.	Műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján
VI. Részszámla	2011. április 29.	Műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján
VII. Részszámla	2011. május 31.	Műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján
VIII. Részszámla	2011. június 30.	Műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján
IX. Részszámla	2011. július 29.	Műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján
X. Részszámla	2011. augusztus 31.	Műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján
XI. Részszámla	2011. szeptember 30.	Műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján
XII. Részszámla	2011. október 31.	Műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján
XIII. Részszámla	2011. november 30.	Műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján
XIV. Részszámla	2012. február 28.	Műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján
XV. Részszámla	2012. március 31.	Műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján
Vég számla	2012. május 14.	Műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján
összesen nettó		605 650 114 Ft
Áfa 25%		151 412 529 Ft
összesen bruttó		757 062 643 Ft



Zsigó Róbert
Megrendelő


Tóth László
Vállalkozó

8. Az alapszerződés egyéb, jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.
9. Szerződő Felek a jelen 3 számozott oldalból álló szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, jóváhagyólag írják alá. Jelen szerződés 5 egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből 3 példány Megrendelőt, 2 példány pedig Vállalkozót illeti meg.


Baja, 2011. november 30.


.....
Zsigó Róbert
polgármester
Megrendelő



DUNA ASZFALT KFT.
6060 Tiszaécske
Béke u. 150.
Adószám: 11426628-4-03
20.

.....
Tóth László
ügyvezető
Vállalkozó

Kötelezettségvállalás ellenjegyzése: 
Baja, 2011. november 30.

dr. Gyenes Gabriella
jegyző




Zsigó Róbert
Megrendelő


Tóth László
Vállalkozó